Služba za proizvodnju, promet i usluge
UNIPROMET d.o.o.
Broj 10349
16.08 2024
ČAČAK
328414
KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/2400 25950
Dana 08.08.2024
525/11
31.7 24 god
ČAČAK

UNIPROMET ost 1989

Čačak Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka; 170-2702-56; Registarski broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

INVESTICIONI OBJEKAT
POSTAVLJANJE ZOB: NOVI SAD - SUBOTICA

GRADILIŠTE

Izvođač radova

Unipromet d.o.o. Čačak Čačak

II PRIVREMENA SITUACIJA

Broj: JOB23-0161 Broj dokumenta: PF24-12358
Mesto i datum: Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A, 02.07.24
Vrednost ugovora: 511.294,61 EUR
Vrednost izvedenih radova zaključno sa ovom situacijom: 367.222,42 EUR
Zadržani iznos (15 % od vrednosti izvedenih radova) zaključno sa ovom situacijom: 55.083,36 EUR

Investitor: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Adresa: NOVOSADSKI PUT 128, Novi Sad PIB: 103726184 Matični broj: 20009233
Broj i datum ugovora: Vaš br. 01/230022733 od 09.06.2023 g
Naš br. 339/II od 13.06.2023.g

A) URAĐENO

Broj zadatka	VRSTA RADOVA	Jedinica mere	Jedinična cena EUR	Ukupno izvedeno		Prethodno izvedeno		Izvedeno po ovoj situaciji	
				Količina	Vrednost EUR	Količina	Vrednost EUR	Količina	Vrednost EUR
	ZAŠTITA OD BUKE: NOVI SAD - SUBOTICA								
25001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	M	2,03	652	1.323,56	652	1.323,56	0	0,00
25002	Excavation of earth material for footings - Iskop zemljanog materijala za temelje	M3	58,12	157,4	9.148,09	157,4	9.148,09	0	0,00
25003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	M3	47,15	31,5	1.485,23		0,00	31,5	1.485,23
25004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOM	238,08	166	39.521,28	163	38.807,04	3	714,24
25005	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi , standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	KOM	135,26	154	20.830,04	150	20.289,00	4	541,04
25006	Notched RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.396x50x12	KOM	139,27	7	974,89	7	974,89	0	0,00
25007	Notched RC footing panel, dimensions 196x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.196x50x12	KOM	99,12	2	198,24	2	198,24	0	0,00
25008	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KG	2,47	15169,6	37.468,91	14.896,00	36.793,12	273,6	675,79
25009	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	142,69	644	91.892,36	0	0,00	644	91.892,36
25009.1	Sound-absorbing panel section, dimensions 1960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	73,97	8	591,76	0	0,00	8	591,76
25010	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	KOM	6,18	166	1.025,88	0	0,00	166	1.025,88
25011	Installation of single-wing door - Ugradnja jednokrilnih vrata za održavanje i izlaz u slučaju nužde	KOM	3.021,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25012	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume	M	3,00	652	1.956,00		0,00	652	1.956,00
26001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	M	2,03	204	414,12	204	414,12	0	0,00
26002	Excavation of earth material for footings - Iskop zemljanog materijala za temelje	M3	58,12	49,3	2.865,32	49,3	2.865,32	0	0,00
26003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	M3	47,15	9,9	466,79	0	0,00	9,9	466,79
26004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOM	238,08	52	12.380,16	52	12.380,16	0	0,00

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni izvođač radova

PREDRAG STEVANOVIĆ

M.P

Izvođač

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogođenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Investitor

M.P

Datum overe

02.07.2024

26005	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi , standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	KOM	139,47	51	7.112,97	51	7.112,97	0	0,00
26006	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KG	2,47	4742,4	11.713,73	4.742,40	11.713,73	0	0,00
26007	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	142,69	204	29.108,76	0	0,00	204	29.108,76
26008	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	KOM	6,18	52	321,36	0	0,00	52	321,36
26009	Installation of EPDM rubber - - Ugradnja EPDM gume.	M	3,00	204	612,00	0	0,00	204	612,00
27001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	M	2,03	192	389,76	0	0,00	192	389,76
27002	Excavation of earth material for footings - Iskop zemljanog materijala za temelje	M3	58,12	49,5	2.876,94	0	0,00	49,5	2.876,94
27003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	M3	47,15	9,9	466,79	0	0,00	9,9	466,79
27004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOM	238,08	33	7.856,64	0	0,00	33	7.856,64
27005	Construction of RC footings, footing H=3.0m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=3.0m	KOM	305,27	16	4.884,32	0	0,00	16	4.884,32
27006	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi , standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	KOM	135,26	45	6.086,70	0	0,00	45	6.086,70
27007	Notched RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.396x50x12	KOM	139,47	3	418,41	0	0,00	3	418,41
27008	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KG	2,47	4712	11.638,64	0	0,00	4712	11.638,64
27009	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	142,69	207	29.536,83	0	0,00	207	29.536,83
27010	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	KOM	6,18	49	302,82	0	0,00	49	302,82
27011	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume.	M	3,00	192	576,00	0	0,00	192	576,00
28001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	M	2,03	96	194,88	0	0,00	96	194,88
28002	Excavation of earth material for footings - Iskop zemljanog materijala za temelje	M3	58,12	23,7	1.377,44	0	0,00	23,7	1.377,44
28003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	M3	47,15	4,7	221,61	0	0,00	4,7	221,61
28004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOM	238,08	25	5.952,00	0	0,00	25	5.952,00
28005	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi , standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	KOM	135,26	21	2.840,46	0	0,00	21	2.840,46

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni izvođač radova

PREDRAG STEVANOVIĆ

M.P

Izvođač

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogodenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Investitor

M.P

Datum overe

02.07.2024.

28006	Notched RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.396x50x12	KOM	139,47	3	418,41	0	0,00	3	418,41
28007	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KG	2,47	2280	5.631,60	0	0,00	2280	5.631,60
28008	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	142,69	96	13.698,24	0	0,00	96	13.698,24
28009	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	KOM	6,18	25	154,50	0	0,00	25	154,50
28010	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume.	M	3,00	96	288,00	0	0,00	96	288,00
29001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	M	2,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29002	Excavation of earth material for footings - Iskop zemljanog materijala za temelje	M3	58,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	M3	47,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOM	238,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29005	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi , standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	KOM	135,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29006	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KG	2,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29007	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	142,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29008	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	KOM	6,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29009	Installation of EPDM rubber	M	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	M	2,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30002	Excavation of earth material for footings - --Iskop zemljanog materijala za temelje	M3	58,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	M3	47,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOM	238,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30005	Construction of RC footings, footing H=3.0m - - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=3,0m	KOM	305,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30006	Construction of RC footings, footing H=3.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=3.5m	KOM	355,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30007	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	135,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30008	Notched RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.396x50x12	KOM	139,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni izvođač radova M.P **Izvođač**

PREDRAG STEVANOVIĆ

Da će izvršeni radovi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogođenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ **Investitor**

M.P

Datum overe
02.07.2024

30009	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KG	2,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30010	Procurement and installation of steel posts HEA180 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA180	KG	2,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30011	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	142,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30012	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	KOM	6,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30013	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume	M	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			UKUPNO		367.222,42		142.020,23		225.202,19

B) OBRAČUN - VREDNOST IZVRŠENIH RADOVA

	Ukupno EUR	Po prethodnim situacijama EUR	Po ovoj situaciji EUR	Po ovoj situaciji RSD
Vrednost radova	367.222,42	142.020,23	225.202,19	26.357.731,41
Garantni depozit 15 %	55.083,36	21.303,03	33.780,33	3.953.659,71
Za plaćanje po ovoj situaciji			**191.421,86**	**22.404.071,70**

Iznos Za plaćanje po ovoj situaciji, dvadesetdvamilionačetiristotinečetirihiljadesedamdesetjedan i 70/100 dinara.

Napomena: Obračun je bez PDV-a po članu 10 stav 2 tačka 3 zakona o PDV-u

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni izvođač radova

PREDRAG STEVANOVIĆ

M.P

Izvođač

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogođenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Investitor

M.P

Datum overe

02.07.2024